Vom Vertragsinstallateur auszufüllen

Es soll angeschlossen werden:

Anzahl	Art der Trinkwasser-Entnahmestelle	DN	V_R l/s	ΣV_R l/s	Von HA Wasservers. auszufüllen
	Auslaufventile				
	ohne Luftsprudler	DN 15	0,30		
	ohne Luftsprudler	DN 20	0,50		
	ohne Luftsprudler	DN 25	1,00		
	mit Luftsprudler	DN 10	0,15		
	mit Luftsprudler	DN 15	0,15		
	Brauseköpfe für Reinigungsbrausen	DN 15	0,20		
	Druckspüler nach DIN 3265 Teil 1	DN 15	0,70		
	Druckspüler nach DIN 3265 Teil 1	DN 20	1,00		
	Druckspüler nach DIN 3265 Teil 1	DN 25	1,00		
	Druckspüler für Urinalbecken	DN 15	0,30		
	Haushaltsgeschirrspülmaschine	DN 15	0,15		
	Haushaltswaschmaschine	DN 15	0,25		
	Mischbatterie für				
	Brausewannen	DN 15	0,30		
	Badewannen	DN 15	0,30		
	Küchenspülen	DN 15	0,14		
	Waschtische	DN 15	0,14		
	Sitzwaschbecken	DN 15	0,14		
	Mischbatterie	DN 20	0,60		
	Spülkasten nach DIN 19542	DN 15	0,13		
	Elektro-Kochendwassergerät	DN 15	0,10		
	Dauerverbraucher (Entnahme über 15 min.)				
	Einzelsicherung ☐ **ja** ☐ **nein** **Sammelsicherung** ☐ **ja** ☐ **nein**				
	Kühlwasser				
	Sonstiges				

Spitzendurchfluß V_S = _____ l/s Summendurchfluß ΣV_R = _____ l/s

Stockwerke_____ Nutzung des Gebäudes _____

Wohneinheiten _____ Sonstiges: _____

$V_R + V_S$ nach DIN 1988, Teil 3 (Ausg. Dez. 1988)

		Feuerlöschanlage *					**Druckerhöhungsanlage ****			
Anzahl		UH/ÜH l/s	WH l/s	Sprinkleranlage			Anschl. DN	max. Leistung aller gleichzeitig betriebenen Pumpen l/s	Vorbehälter offengeschl. Inhalt (Liter)	Druckvorratsbehälter Inhalt (Liter)
				Nachflußmenge l/s	Vorratsbehälter m³ Inhalt	Pumpenleistung l/s				
	Neuanlage									
	Erweiterung									
	Stillegung									

Geforderte Löschwassermenge: UH/ÜH = 16,67 l/s; WH = 1,67 l/s (falls nicht anders in der Brandschutzauflage bestimmt)

Max. Löschwasserbedarf unter Berücksichtigung der Gleichzeitigkeit _____ **l/s.**

***Anlagen:** Brandschutzauflage der Branddirektion, Katasterauszug 1:500 mit Eintragung über Lage des Hausanschlusses, der Wasserzähleranlage, Art, Zahl und Lage der Feuerlöscheinrichtung mit Spüleinrichtung. Für Sprinkleranlage genügt Leitungsverlauf bis zum Vorbehälter.

**Für Druckerhöhungsanlagen Pläne und Funktionsbeschreibung der Hersteller.

Der Vertragsinstallateur (Firmenstempel)

Name

Straße

Wohnort Telefon

Datum Unterschrift

max. Gesamtbedarf _____ l/s

Datum/Sachbearbeiter